

PROTOKÓŁ NR 1506256/2024

okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

Firma: **Usługi kominiarskie Dominik Głuch, Jodłowa 26, 80-633 Gdańsk,
tel. +48796603600, e-mail: dominik.kominiarz@gmail.com**

Podstawa prawna: Art. 27a ust. 2 pkt 1) lit. d) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459, z późn. zm.)

Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 62a ust. 1, 2, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 2351 ze zm.)

§ 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719)

1. MIEJSCE KONTROLI

Województwo pomorskie	Powiat Gdańsk	Gmina Gdańsk (gmina miejska)
Miejscowość Gdańsk	Kod pocztowy 80-218	
Ulica Grzegorza Piramowicza	Nr budynku 1/2	
Oznaczenie specjalne budynku Szkoła Okrętowa i Techniczna „CONRADINUM” - sala gimnastyczna przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku		

2. ZAKRES KONTROLI

Zakres kontroli Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych				
Dymowe	Spalinowe	Wentylacyjne	Awaryjne	Suma
0	0	5	0	5

3. USTALENIA DOKONANE W ZAKRESIE KONTROLI

Określone przewody kominowe nie nadają się do dalszej eksploatacji, pozostałe są utrzymane w dobrym stanie technicznym

4. ZAKRES NIEWYKONANYCH ZALECEŃ Z POPRZEDNIEJ KONTROLI

Zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokole z poprzedniej kontroli
**Powiększyć otwory wentylacyjne i wstawić kratki wentylacyjne niezamykane.
Brak wentylacji w pomieszczeniach szatni, należy dobudować przewody (kanały) wentylacyjne.
Nieprawidłowe wentylacje łazienki, należy dobudować przewody (kanały) wentylacyjne.**

5. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Wszelkie wskazane nieprawidłowości, terminy i metody ich usunięcia (szczegóły w załączniku)

Powiększyć otwory wentylacyjne i wstawić kratki wentylacyjne niezamykane.
Brak wentylacji w pomieszczeniach szatni, należy dobudować przewody (kanały) wentylacyjne.
Nieprawidłowe wentylacje łazieni, należy dobudować przewody (kanały) wentylacyjne.

Liczba załączników¹

0

6. INNE UCHYBIENIA MAJĄCE POŚREDNI WPŁYW NA DZIAŁANIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Wszelkie uchybienia mające pośredni wpływ na działanie przewodów kominowych zidentyfikowane podczas kontroli

7. INNE UWAGI

Inne uwagi

8. DANE OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ KONTROLĘ

Imię i nazwisko

DOMINIK GŁUCH

Nr kwalifikacji lub uprawnień

10136/2014

E-mail

dominik.kominiarz@gmail.com

Telefon komórkowy / stacjonarny

+48796603600

9. DANE OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W KONTROLI

Imię i nazwisko

Konserwator.

10. DANE WŁAŚCICIELA / ZARZĄDCY

Nazwisko / Nazwa firmy

Szkoła Okrętowa i Techniczna „CONRADINUM” przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku

Imię / Nazwa skrócona firmy

Szkoła Okrętowa i Techniczna „CONRADINUM” przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku

Adres e-mail

11. INFORMACJE O KONTROLI

Data i godz. rozpoczęcia kontroli

18.11.24 10:53

Data i godz. zakończenia kontroli

11.12.24 20:53

Data i godz. uzupełnienia danych

11.12.24 20:58

Status

Zaakceptowany

12. TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI

Termin następnej kontroli - do

11.12.2025

13. UWAGI

UWAGI

Brak uwag

Protokół otrzymują:



Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku



Właściwy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości zagrażających zdrowiu i życiu.



Identyfikator dokumentu

ac80794c-748a-4688-998c-97da331b3de7

Status

Zaakceptowany

Data i godz. wydruku

11.12.2024 20:58:52

Dokument został wygenerowany z systemu teleinformatycznego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dostępnego pod adresem: zone.gunb.gov.pl